



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Καθ. Ε. Σ. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου, Αθήνα

☎ 21 0772 1421, 21 0772 1415

Fax: 21 0772 1412, e-mail: msamuel@deslab.ntua.gr

Ζωγράφος, 17 Μαρτίου 2020

Από: Καθ. Ε. Σαμουηλίδη
Καθ. Γ. Ζαραφωνίτη

Προς: Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής της σύμβασης

Α. Μαχιά, Κ. Τσαγκαράκη, Ε. Τσαπάκη

Κοιν: MATCO ΕΠΕ
Ν. Θεοδωρόπουλο

Θέμα: Αίτημα εταιρείας ΑΝΑΤΕΚΟ για παράταση της σύμβασης 20SYMV006911397 ΑΠ20011/2771 23.06.2020, που αφορά στο έργο «Ανάθεσης υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» (παρελήφθη ηλεκτρονικά στις 17 Μαρτίου 2020)

Στο αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης, το οποίο αίτημα θα πρέπει να εντάσσεται στα προβλεπόμενα από το άρθρο 3, παρ. 2 της σύμβασης, αναφέρονται τέσσερις λόγοι για τους οποίους προέκυψαν καθυστερήσεις (α-δ). Εξ αυτών, οι τρεις πρώτοι αναφέρονται στα μέτρα τα σχετικά με την πανδημία, της οποίας οι δυσμενείς επιπτώσεις αναφορικά με την έγκαιρη προμήθεια αγαθών και την διαθεσιμότητα του προσωπικού είναι αναμφίβολες, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση προς το ΕΛΚΕΘΕ της MATCO ΕΠΕ επί του θέματος.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω και τη δέσμευση του ανάδοχου στη διαδικτυακή συνάντηση της Παρασκευής 13 Μαρτίου, ότι θα αυξήσει την ένταση εργασίας («περισσότεροι άνθρωποι που θα δουλεύουν νυχθημερόν και Σαββατοκύριακα») και αν χρειαστεί ακόμη θα επιλέξει ακριβότερα συνεργεία, **συμφωνούμε με το εισήγηση της MATCO ΕΠΕ να ικανοποιηθεί το αίτημα για παράταση του έργου.**

Πέραν αυτών, θέλουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

1. Το ΕΜΠ εν μέσω της πανδημίας σχεδιάζει αλλαγή του χρονοδιαγράμματος των εργασιών που έχει αναλάβει στο έργο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ότι περαιτέρω καθυστέρηση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση του έργου και ως εκ τούτου αναμένουμε την τήρηση της ημερομηνίας παράδοσης σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου (το αίτημα αναφέρει τις νέες προθεσμίες με αμφιβολία π.χ. «εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης» και «στόχος» ημερομηνίας κατέλκυσης).
2. Σχετικά με το σημείο δ) του αιτήματος παράτασης, σημειώνουμε ότι η σύμβαση περιλαμβάνει ολικές αντικαταστάσεις δικτύων γλυκού νερού και υγιεινής, καθώς και νέα δίκτυα στο καινούργιο τμήμα. Οι αναφερόμενες στη σύμβαση αντικαταστάσεις φθαρμένων τμημάτων δικτύων, κυρίως νερού θαλάσσης, αναφέρονται σε δίκτυα τα οποία, εξ όσων γνωρίζουμε, ήταν στη διάθεση του αναδόχου για να τύχουν της εξέτασής του κατά το στάδιο της προσφοράς.
3. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, η κατέλκυση προηγείται της εγκατάστασης του A-Frame. Στη σύμβαση, η λίστα πληρωμών αναφέρει πρώτα την πληρωμή που αφορά την εγκατάσταση H/Z και A-frame και μετά την κατέλκυση. Θεωρούμε ότι οι πληρωμές στη λίστα της σύμβασης δεν αναφέρονται με χρονική σειρά.
4. Ένδειξη της πρόθεσης για αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος θα ήταν η επιτάχυνση των εργασιών, όσο το πλοίο βρίσκεται ακόμη στο ναυπηγείο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει υποβληθεί στο νηογνώμονα και η μελέτη για το A-frame.
5. Για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών και δεδομένου ότι το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα από τον ανάδοχο περιγράφει τις εργασίες συνοπτικά, θεωρούμε σκόπιμο ο ανάδοχος να τηρεί χρονοδιάγραμμα εργασιών σε αντιστοιχία με τις εργασίες, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στη σύμβαση.



Καθ. Ε. Σαμουηλίδης
Συντονιστής ΕΜΠ για το Rephil



Καθ. Γ. Ζαραφωνίτης