

ANATECO 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 // ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ " Ε/Α ΦΙΛΙΑ"				ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΟΡΜΟ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)			ΠΛΟΙΟ ΣΤΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ (ΑΝΑΤΕΚΟ)										Π5	ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΟΡΜΟ	
				Jul	Aug		Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul		
Ο.Ε.	#	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Status	30	60		90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390		
ΕΚΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ , ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝΑ	1	1	ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ	100%															
	1	2	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝΑ (ΕΚΤΙΜ.)	100%				Π1											
	1	3	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ	100%															
	1	4	ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ A-FRAME	100%	TR	TR	TR												
	1	5	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ A-FRAME (DESIGN APPROVAL CERTIFICATE)	0%			TR	TR	TR	TR									
	1	6	ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ	0%								TR							
	1	7	ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ	0%								TR							
	1	8	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ (AS FITTED Drawings)	40%								TR	TR						
	1	9	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ/ΔΟΚΙΜΕΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΙΑΣ	0%										TR	TR				Π6
ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	2	1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	100%															
	2	2	ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΕΑ 22/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΡΑΙΟΥ ΤΜ.	100%					Π2										
	2	3	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΛΩΡΙΟ ΤΜΗΜΑ	100%															
	2	4	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΥΜΝΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ (A -FRAME)	100%				TR	TR										
	2	5	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕΧΡΙ MAIN DECK	100%															
	2	6	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	100%															
	2	7	ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (SKEG , BLISTER ΚΤΛ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ	100%															
	2	8	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ A-FRAME	30%					TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR				Π4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3	1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ , ΟΡΟΦΩΝ , ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΕΑ 22	100%															
	3	2	ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗ ΦΡΑΚΤΗ ER	100%															
	3	3	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΕΑ 22	100%															
	3	4	ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ	100%															
	3	5	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ	100%															
	3	6	ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ	100%															
	3	7	ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ Η/Ζ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ	100%					TR										
	3	8	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ	90%				TR	TR	TR	TR	TR							
	3	9	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ	95%															
	3	10	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ Η/Ζ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	50%					H/Z										ΒΙΟΛ
ΣΩΛ/ΠΙΚΑ	4	1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	100%															
	4	2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ	100%															
	4	3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	85%															
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	5	1	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MAIN SWITCH BOARD	100%			TR	TR	TR	TR	TR								
	5	2	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ	100%				TR	TR	TR									
	5	3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	100%															
	5	4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	40%						TR	TR	TR							
	5	5	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0%									TR	TR	TR	TR			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ INTERIOR	6	1	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΚΕΝΟΥ	20%				TR											
	6	2	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ	90%						TR	TR								
	6	3	ΝΕΑ ΔΑΠΕΔΑ , ΝΕΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ , ΝΕΕΣ ΟΡΟΦΕΣ	15%							TR	TR	TR	TR	TR	TR			
	6	4	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΛ	0%									TR	TR	TR				
	6	5	ΚΟΥΖΙΝΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΟ	0%									TR	TR	TR				

TR = ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Π1 ως Π6 = ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ