

Πειραιάς :04-08-2021

Από: **MATCO ΕΠΕ**
Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης
Δρ. Αθανασίου Μαχιά

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμανουήλ Σαμουηλίδη**

Θέμα: ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Δεύτερο Αίτημα χρονικής παράτασης
ολοκλήρωσης της σύμβασης από ANATEKO

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ==ΕΠΕΙΓΟΝ==

Κύριοι

Α) Την 30 Ιουλίου 2021, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά επιστολή προς ΕΛΚΕΘΕ με αίτημα δεύτερης χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης για την μετασκευή του πλοίου Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» από την ανάδοχο εταιρεία ANATEKO.

Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, 5 ημέρες, μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου και της χορηγηθείσας παράτασης χρόνου που ήταν η 25^η Ιουλίου 2021, και όχι όπως ορίζεται από το άρθρο3.παρ.2 της υπογραφείσας σύμβασης όπου καθορίζεται ότι αυτό υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σύμβασης συγκεκριμένα , άρθρο3.παρ.2 « *Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου .*



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

Β) Όσον αφορά στην επιστολή του αναδόχου για χορήγηση δεύτερης παρατάσεως διαπιστώνεται ότι:

- ο ισχυρισμός ότι «(α) Οι αναταράξεις στην αγορά των Α Υλών το τελευταίο 4μηνο κυρίως που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται σαν παράδειγμα ότι η τιμή του σιδήρου έχει αυξηθεί περίπου κατά 100%. Αυτό επειδή δεν υπάρχει αρκετή προσφορά σε σχέση με την ζήτηση. Όλες οι παραδόσεις καθυστερούν και αυτό είναι γνωστό σε όλη την αγορά» ίσχυε την περίοδο που ζητήθηκε και εγκρίθηκε η πρώτη παράταση κατά 3 μήνες χωρίς όμως να έχουν επισημανθεί οι τυχόν αύξεις του πριν το τέλος του συμβατικού χρόνου.

- Ο ισχυρισμός «(β) Τον σημαντικό όγκο των εξωσυμβατικών εργασιών και προμηθειών που είτε ήδη έχουν πραγματοποιηθεί είτε προβλέπεται να πραγματοποιηθούν άμεσα . Σχετική ανάλυση και προσφορά θα λάβετε την Δευτέρα 02 Αυγούστου (Α Μέρος) και την Τετάρτη 04 Αυγούστου (Β Μέρος) για την οποία θα αναμένουμε την απόκριση σας το συντομότερο δυνατόν.»

Αναφέρεται σε μελλοντικές ενέργειες του αναδόχου μετά την υπέρβαση του συμβατικού χρόνου που δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη και ως εκ τούτου είναι ανεπίδεκτος εκτιμήσεως.

Συνεπώς οι λόγοι που προβάλλονται ως αιτιολόγηση χορήγησης δευτέρας παρατάσεως από τον ανάδοχο δεν τεκμηριώνονται.

Γ) Όσον αφορά τις παρούσες συνθήκες εκτέλεσης εργασιών θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουμε κύμα καύσωνος ο οποίος έχει υπερβεί την μία εβδομάδα με πρόβλεψη για άλλη μια τουλάχιστον, πράγμα που καθυστερεί την εκτέλεση των εργασιών κατά 50% τουλάχιστον.

Υπ' αυτές τις συνθήκες η προθεσμία των 25 ημερών που εδόθη με την *Αρ.Πρωτ.: 4008/2021 Ημερ.: 02/08/2021* από το ΕΛΚΕΘΕ προς τον ανάδοχο για την παράδοση του έργου θα μπορούσε να επεκταθεί ανάλογα με την χρονική διάρκεια του καύσωνος δηλαδή κατά 15 ημέρες ή περισσότερο λόγω κάποιας διαπιστωμένης δυσκολίας ή ανωτέρας βίας, με επιστολή του ΕΛΚΕΘΕ η οποία θα κοινοποιείτο στον ανάδοχο πριν από την λήξη της αρχικής προθεσμίας των 25 ημερών.

Δ) Σχετική Πρόταση Απαντητικής Επιστολής (Συνημμένο 1)

Με εκτίμηση

Ναπολέον Π. Θεοδωρόπουλος

Συνημμένο. 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Από: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

.....

Προς : ANATECO

Υπ. Όψη: κ. **Αργύρη Αναστασίου**
email: arg.anastasiou@anateco.gr

Θέμα: ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Δεύτερο Αίτημα χρονικής παράτασης
ολοκλήρωσης της σύμβασης από ANATECO

Κύριοι

A) Την 30 Ιουλίου 2021, υποβλήθηκε από σας ηλεκτρονικά συνημμένη επιστολή προς ΕΛΚΕΘΕ με αίτημα δεύτερης χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης για την μετασκευή του πλοίου Ε/Α «ΦΙΛΙΑ».

Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, 5 ημέρες, μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου και της χορηγηθείσας παράτασης χρόνου που ήταν η 25^η Ιουλίου 2021, και όχι όπως ορίζεται από το άρθρο 3.παρ.2 της υπογραφείσας σύμβασης όπου καθορίζεται ότι αυτό υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σύμβασης.

B) Όσον αφορά στην επιστολή σας για χορήγηση δεύτερης παρατάσεως διαπιστώνεται ότι:

- ο ισχυρισμός ότι *«(α) Οι αναταράξεις στην αγορά των Α Υλών το τελευταίο 4μηνο κυρίως που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19.*



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

Χαρακτηριστικά αναφέρεται σαν παράδειγμα ότι η τιμή του σιδήρου έχει αυξηθεί περίπου κατά 100%. Αυτό επειδή δεν υπάρχει αρκετή προσφορά σε σχέση με την ζήτηση. Όλες οι παραδόσεις καθυστερούν και αυτό είναι γνωστό σε όλη την αγορά» ίσχυε την περίοδο που ζητήθηκε και εγκρίθηκε η πρώτη παράταση κατά 3 μήνες χωρίς όμως να έχουν επισημανθεί οι τυχόν αύξεις του πριν το τέλος του συμβατικού χρόνου.

- Ο ισχυρισμός «(β) Τον σημαντικό όγκο των εξωσυμβατικών εργασιών και προμηθειών που είτε ήδη έχουν πραγματοποιηθεί είτε προβλέπεται να πραγματοποιηθούν άμεσα . Σχετική ανάλυση και προσφορά θα λάβετε την Δευτέρα 02 Αυγούστου (Α Μέρος) και την Τετάρτη 04 Αυγούστου (Β Μέρος) για την οποία θα αναμένουμε την απόκριση σας το συντομότερο δυνατόν.», αναφέρεται σε μελλοντικές ενέργειες του αναδόχου μετά την υπέρβαση του συμβατικού χρόνου που δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη και ως εκ τούτου είναι ανεπίδεκτος εκτιμήσεως.

Συνεπώς οι λόγοι που προβάλλονται ως αιτιολόγηση χορήγησης δευτέρας παρατάσεως δεν τεκμηριώνονται.

Γ) Όσον αφορά τις παρούσες συνθήκες εκτελέσεως εργασιών είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουμε κύμα καύσωνος ο οποίος έχει υπερβεί την μία εβδομάδα με πρόβλεψη για άλλη μια τουλάχιστον, πράγμα που καθυστερεί την εκτέλεση των εργασιών κατά 50% τουλάχιστον.



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

Υπ' αυτές τις συνθήκες η προθεσμία των 25 ημερών που σας έχει δοθεί με την *Αρ.Πρωτ.: 4008/2021 Ημερ.: 02/08/2021* από το ΕΛΚΕΘΕ για την παράδοση του έργου θα μπορούσε να επεκταθεί ανάλογα με την χρονική διάρκεια του καύσωνος δηλαδή κατά 15 ημέρες ή περισσότερο λόγω κάποιας διαπιστωμένης δυσκολίας ή ανωτέρας βίας, πράγμα το οποίο θα σας γνωστοποιηθεί με επιστολή του ΕΛΚΕΘΕ πριν από την λήξη της αρχικής προθεσμίας των 25 ημερών.