

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από: Δρ Αθανάσιο Μαχιά
Διευθυντής Ερευνών
ΕΛΚΕΘΕ

Προς: Νομική Σύμβουλο, κ. Αθηνά Ράλλη
ΠΟΥ Π-ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, κ. Σ. Καστρινάκη
Υπεύθυνο Οικονομικών Συναλλαγών ΕΛΚΕ, κ. Ε.
Γλένη
Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κ. Ν. Τσάγκη
Προϊσταμένη Γραφείου Διαχείρισης Έργων, κ. Φ.
Πατμανίδη

Θέμα: Έγκριση της επιλεξιμότητας των πληρωμών που αφορούν στο πρόγραμμα Rephil

Συν.1 Εσωτερικό σημείωμα με θέμα «Τεκμηρίωση διαδικασίας παραλαβής, πληρωμών και επιλεξιμότητας δαπανών που αφορούν στο πρόγραμμα RePHIL» 20.12.2021

Η ολοκλήρωση της μετασκευής του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, οπότε και θα γίνει η οριστική παραλαβή από την «ανάδοχο» ΑΝΑΤΕΚΟ του Υποέργου 3 «Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης» της Πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος - Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002682.

Στο επισυναπτόμενο σημείωμα της κ. Α. Ράλλη με θέμα «ΘΕΜΑ: Τεκμηρίωση διαδικασίας παραλαβής, πληρωμών και επιλεξιμότητας δαπανών που αφορούν στο πρόγραμμα RePHIL» περιγράφεται αναλυτικά το ιστορικό και η τεκμηρίωση των διαδικασιών που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα.

Παρακαλώ για την έγκριση της επιλεξιμότητας των πληρωμών (βλέπε συνημμένα τιμολόγια), προκειμένου να προχωρήσω στην αντίστοιχη βεβαίωση της επιλεξιμότητας προς τον ΟΠΣ και την διαχειριστική αρχή καθώς και στις εντολές πληρωμής που αντιστοιχούν στα παραδοτέα πριν το τέλος του έτους 2021.

Ευχαριστώ για την συνεργασία,

Δρ. Α. Μαχιάς



Επιστημονικός υπεύθυνος Rephil



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

20.12.2021

Θέμα: Τεκμηρίωση διαδικασίας παραλαβής, πληρωμών και επιλεξιμότητας δαπανών που αφορούν στο πρόγραμμα RePHIL

Συνημμένα:

1. Σύμβαση μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΑΝΑΤΕΚΟ, με αρ. πρωτ.20011/2771/23.06.2020
2. Τροποποίηση σύμβασης μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΑΝΑΤΕΚΟ, με αρ. πρωτ. 20011/2225/05.05.2021
3. Επιστολή όχλησης από ΕΛΚΕΘΕ προς ΑΝΑΤΕΚΟ, με αρ. πρωτ.4008/2021/02.08.2021
4. Δεύτερο αίτημα χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 4010/2021/02.08.2021
5. Απόφαση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ Θ84/21 31.08.2021 απόρριψης δεύτερου αιτήματος παράτασης
6. Αίτημα ΑΝΑΤΕΚΟ για μετάθεση παράδοσης μέχρι 15.10.2021 λόγω ανωτέρας βίας με αρ. πρωτ. 4824/2021 17.09.2021
7. Εγκύκλιος για Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων Αρ. πρωτ.: 56738 30.07.2021
8. Απόφαση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ Θ 92/2021 22.09.2021 περί μη κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου
9. Νόμος 4412/2016 (άρθρο 203, παρ. 3)
10. Τιμολόγια ΑΝΑΤΕΚΟ για Π4 & Π6 (5 δόση)
11. Εισήγηση ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ 28.07.2021 (τμήμα 1) & ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ 01.11.201 και ΕΜΠ 02.11.2021 (τμήμα 2) και Επιτροπής Παραλαβής 28.07.2021 & 02.11.2021
12. Εισήγηση ΜΑΤΚΟ, τμηματική προσωρινή παραλαβή Π6, 09.11.2021 & ΕΜΠ 10.11.2021 και Επιτροπής Παραλαβής 10.11.2021
13. Εξερχόμενο ΕΛΚΕΘΕ προς ΑΝΑΤΕΚΟ αρ. πρωτ. 6092/ 2021 12.11.2021

Η διάρκεια της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) («αναθέτουσα αρχή») και της ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΝΑΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ανάδοχος») ήταν 10 μήνες (23.06.2020 - 23.04.2021) (συν. 1) και παρατάθηκε μετά από αίτημά του αναδόχου για επιπλέον 13 εβδομάδες ήτοι μέχρι 25.07.2021 (συν.2).

Το ΕΛΚΕΘΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση απέστειλε προς την ΑΝΑΤΕΚΟ την από 02.08.2021 επιστολή όχλησης (συν.3) με την οποία την καλούσε να παραδώσει το έργο μέχρι 19.08.2021, στην αντίθετη περίπτωση και σύμφωνα με την σύμβαση, το ΕΛΚΕΘΕ όφειλε εντός ενός (1) μηνός από την εκπνοή της προθεσμίας να αποφασίσει αν θα κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Η ΑΝΑΤΕΚΟ αιτήθηκε την εκ νέου παράταση της σύμβασης (02.08.2021) (συν.4) η οποία δεν έγινε δεκτή (31.08.2021 84/21 Απόφαση ΔΣ) (συν.5), αφενός διότι η αίτηση κατετέθη εκπρόθεσμα και αφετέρου διότι η αποδοχή της θα οδηγούσε σε υπέρβαση του

επιτρεπόμενου ορίου παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, ήτοι πλέον του 50% του αρχικού χρόνου της σύμβασης.

Η εταιρεία ANATEKO, ενώ βρισκόταν στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης του έργου, αιτήθηκε στις 17.09.2021 να μην κηρυχτεί έκπτωτη (συν.6) ισχυριζόμενη ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητά της αλλά σε λόγους που ήταν πέραν των δυνατοτήτων της να αντιμετωπίσει (λόγοι ανωτέρας βίας) και τη μετάθεση παράδοσης του έργου της στις 15.10.2021.

Ειδικότερα με την ανωτέρω επιστολή της ισχυρίστηκε:

α) λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών καύσωνα (Ιούλιος – Αύγουστος 2021) σύμφωνα και με τη σχετική εγκύκλιο (30.07.2021 Αρ. πρωτ.: 56738) (συν.7), μειώθηκε η διάρκεια των εργασιών της κατά το 50% (εργασία έως 11:30 π.μ.) και η απόδοση των εργατοτεχνιτών

β) λόγω της συνεχιζόμενης περιόδου COVID-19 μειώθηκε η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών με τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους της,

Δεδομένης της πολύ καλής συνεργασίας μας με την ANATEKO, την καθημερινή παρακολούθηση του έργου, της πλήρους συμμόρφωσής της προς της απαιτήσεις καλής τεχνικής, και της υπέρβασης των προδιαγραφών προκειμένου να παραδώσει ένα άριστο αποτέλεσμα, στις 22.09.2021 το ΕΛΚΕΘΕ με την με αριθμό ΔΣ Θ 92/2021 απόφασή του (συν.8), δεχόμενο τους παραπάνω ισχυρισμούς της, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην έκπτωσή της από το έργο (ν. 4412, άρθρο 203, παρ. 3) (συν.9).

Η ANATEKO συνέχισε τις εργασίες της και παρέδωσε τα με αριθμούς Π4 και Π6 παραδοτέα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τιμολόγια (συν.10).

Τα εν λόγω τιμολόγια ορθά εκδόθηκαν κατά την παράδοση των αντίστοιχων παραδοτέων, και οι διαδικασίες που τηρήθηκαν είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην σύμβαση και την ισχύουσα νομοθεσία και συνεπώς πρέπει να προχωρήσουμε στην πληρωμή τους κρινομένης της δαπάνης ως επιλέξιμης.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα παραλαβής:

A) Παραδοτέο 4 «Εγκατάσταση στο πλοίο H/Z & A-frame» συνολικού κόστους 152.444,60 ευρώ

Τμήμα 1 από 2 : 27.07.2021 Νο 1906 #78.200,00 € «A-frame & υδραυλικό σύστημα»

Τμήμα 2 από 2 : 11.10.2021 Νο 019/2021 # 74.244,60€# που αφορούν στην οριστική παραλαβή του « Εκτέλεση εργασιών Π4»

Τα τιμολόγια συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα παραλαβής της επιτροπής παραλαβής μετά από εισήγηση της επιβλέπουσας του Υποέργου 3 εταιρείας MATKO ΕΠΕ (εκπροσωπούμενη από τον κ. Ναπολέοντα Θεοδωρόπουλο) και την γνωμοδότηση του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) εταίρο του έργου Rephil (συν.11).

Τα τιμολόγια ορθά εκδόθηκαν κατά την παράδοση του αντίστοιχου παραδοτέου και μετά την παραλαβή του παραδοτέου από την επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσουμε στην πληρωμή τους, δεδομένου ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται στον νόμο και την σύμβαση.

B) Παραδοτέο 6 «Παραλαβή πλοίου, ολοκλήρωση σύμβασης» συνολικού κόστους 303.899,30 €

Όσον αφορά το συγκεκριμένο τμήμα η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, σε διάστημα μικρότερου του ενός μηνός όπως προβλέπεται από την σύμβαση μετά από εισήγηση της ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ και γνωμοδότηση του ΕΜΠ προχώρησε σε τμηματική παραλαβή του (συν.12) . Η επιτροπή επισήμανε στην εταιρεία μια σειρά από πρόσθετες εργασίες και ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να προχωρήσει το ΕΛΚΕΘΕ στην οριστική παραλαβή του (συν.13).

Το τιμολόγιο ορθά εκδόθηκε κατά την παράδοση του αντίστοιχου παραδοτέου αλλά δεδομένου ότι η επιτροπή προχώρησε σε τμηματική παραλαβή και σε παρατηρήσεις, τις οποίες και γνωστοποίησε στην ΑΝΑΤΕΚΟ, η πληρωμή του για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την εκπλήρωση των παρατηρήσεων από την ΑΝΑΤΕΚΟ και την οριστική παραλαβή από την επιτροπή μετά από εισήγηση της ΜΑΤΚΟ. Μετά την οριστική παραλαβή του παραδοτέου Π6 από την επιτροπή είναι επιλέξιμο να προχωρήσουμε στην πληρωμή τους, δεδομένου ότι τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται στον νόμο και την σύμβαση.

Επειδή, με τον όρο ανωτέρα βία χαρακτηρίζεται κάθε τυχηρό γεγονός του οποίου η επέλευση, από την φύση του, είναι απρόβλεπτο και αναπότρεπτο από τις ανθρώπινες δυνάμεις

Επειδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση δύο είναι τα γεγονότα ανωτέρας βίας που επικαλείται η εταιρεία α) ακραίες καιρικές συνθήκες και β) η συνέχιση της πανδημίας COVID-19 η οποία ανάγκασε την Πολιτεία να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς της, γεγονότα τα οποία προκάλεσαν την αδυναμία έγκαιρης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της.

Επομένως, οι κανονιστικές πράξεις της Πολιτείας σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας και μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανάδοχος εταιρεία ανυπαίτως εμποδίστηκε στην ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων γεγονός που συνιστά βάσιμο δικαιολογητικό λόγο για την ισόχρονη παράταση του χρόνου εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων της.