

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από: Επιτροπή Παραλαβής Έργου
Δρ. Α. Μαχιά,
Δρ. Κ. Τσαγκαράκη
Δρ. Ε. Τσαπάκη

Προς: Τμήμα Προμηθειών

Θέμα: Οριστική παραλαβή των παραδοτέων σύμβασης 20011/10274 17.10.19 όπως τροποποιήθηκε από την 20011/2225/05.05.2021 του έργου: «Εργασίες εκσυγχρονισμού του σκάφους» (Υποέργο 3) της πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» REPHIL (20.31703) (κωδικός ΟΠΣ 5002682)

*Συν: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής επιτροπής, 31.12.2021
2. Εισήγηση ΜΑΤΚΟ 31.12.2021
3. Εισήγηση ΕΜΠ 31.12.2021
4. Διακήρυξη διαγωνισμού υπ' αριθμ. 20011/2771 23.06.2020
5. Σύμβαση μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΕ 20011/10274 17.10.19
6. Τροποποίηση σύμβασης μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΕ, 20011/2225/05.05.2021
7. Απόφαση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ Θ92/2021 22.09.2021*

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε **την οριστική παραλαβή των παραδοτέων σύμβασης 20011/10274 17.10.19 όπως τροποποιήθηκε από την 20011/2225/05.05.2021 του έργου: «Εργασίες εκσυγχρονισμού του σκάφους» (Υποέργο 3) της πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» REPHIL (20.31703) (κωδικός ΟΠΣ 5002682) από τον ανάδοχο ΑΝΑΤΕΚΟ Α.Ε. ύψους 989.900,00 ευρώ απαλλασσόμενου ΦΠΑ σύμφωνα με:**

- το πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης (συν.1),
- το ενημερωτικό σημείωμα της ΜΑΤΚΟ (συν.2) και
- την εισήγηση του ΕΜΠ (εταίρος) (συν.3) προς την επιτροπή παραλαβής του ΕΛΚΕΘΕ

Η σύμβαση αποτελείται από έξι (6) τμήματα παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 8 (Π1 – Π6) και αποτελούνται από:

- Π1 Έγκριση μελετών και σχεδίων-έκδοση άδειας μετασκευής (ποσό 91.070,80€)
- Π2 Ανέλκυση, τομή, μετατόπιση πρωραίου τμήματος (ποσό 61.373,80€)
- Π3 Ολοκλήρωση σιδηροκατασκευής γάστρας, συγκόλληση πλοίου (ποσό 228.666,90€)
- Π4 Εγκατάσταση στο πλοίο δύο H/Z & A-Frame (ποσό 152.444,60€)
- Π5 Καθέλκυση (ποσό 152.444,60€)

Π6 Παραλαβή πλοίου, ολοκλήρωση σύμβασης (ποσό 303.899,30)

Η εν λόγω επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που έχει συσταθεί με την απόφαση ΔΣ 312/B-22/17-04-2019 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, στα πλαίσια της προκήρυξης υπ' αριθμ. 20011/2771 23.06.2020 (συν.4), της σύμβασης υπ' αριθμ. 20011/10274 17.10.19 (συν.5) και της τροποποίησης αυτής 20011/2225/05.05.2021 (συν.6), βεβαιώνει ότι τα παραδοτέα του Υποέργου 3 εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και τις προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις της εταιρείας MATKO (εκπροσωπούμενη από τον κ. Ναπολέον Θεοδωρόπουλο) η οποία έχει αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών μετασκευής του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ καθώς και να συνεπικουρήσει στο έργο της επιτροπής σε συνεργασία με το ΕΜΠ (εταίρος στο έργο). Συγκεκριμένα:

Π1 Έγκριση μελετών και σχεδίων και στην έκδοση άδειας μετασκευής (9,20%)

Τιμολόγιο 15.10.2020/ Νο16, 91.070,80 €

Εισηγήσεις: Επιτροπής 16.10.2020, MATKO 23.09.2020, ΕΜΠ 25.09.2020

Π2 Ανέλκυση, τομή και μετατόπιση πρωραίου τμήματος (6,20%)

Τιμολόγιο 29.10.2020/ Νο20, 61.373,8 0 €

Εισηγήσεις: Επιτροπής 01.11.2020, MATKO 29.10.2020, ΕΜΠ 29.10.2020

Π3 Ολοκλήρωση Σιδηροκατασκευής γάστρας και στην συγκόλληση πλοίου (23,10%)- 228.666,90 €

Τιμολόγιο 17.12.2020 /No1887 24.000€

Τιμολόγιο 13.11.2020 /No1884 76.640 €

Τιμολόγιο 02.11.2020 /No1879 36.500 €

Τιμολόγιο 07.12.2020 /No1886 39.120 €

Τιμολόγιο 15.02.2021 /No 002/2021 52.406,90 €

Εισηγήσεις: Επιτροπής 12.03.2021, MATKO 08.03.2021, ΕΜΠ 12.03.2021

Π4 Εγκατάσταση AFRAME & 2 H/Z (15,40 % - 152.444,60 €)

Τιμολόγιο 27.07.2021/ Νο 1906/ 78.400 €

Εισηγήσεις: Επιτροπής & MATKO 28.07.2021

Τιμολόγιο 11.10.2021/No 019/21 74.244,60 €

Εισηγήσεις: Επιτροπής 02.11.2021, MATKO 01.11.2021, ΕΜΠ 02.11.2021

Π5 Καθέλκυση του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ (15,40 % - 152.444,60 €)

Τιμολόγιο 31.05.2021/No10 152.444,60 €

Εισηγήσεις: Επιτροπής 24.06.2021, MATKO 23.06.2021, ΕΜΠ 24.06.2021

Π6 Παράδοση πλοίου, ολοκλήρωση σύμβασης (30,70 % - 303.899,30€)

Τιμολόγιο 11.05.2021/ Νο61, 26.360,00€

Εισηγήσεις: Επιτροπής & MATKO 19.05.2021

Τιμολόγιο 18.06.2021/No1903, 6.250,00€

Εισηγήσεις: Επιτροπής & MATKO 19.07.2021

Τιμολόγιο 18.06.2021/No1904, 21.250,00€

Εισηγήσεις: Επιτροπής & MATKO 19.07.2021

Τιμολόγιο 23.06.2021/No74B, 21.315,00€

Εισηγήσεις: Επιτροπής & MATKO 19.07.2021

Τιμολόγιο 15.10.2021/No94B 228.724,30€

Εισηγήσεις (προσωρινή):

Επιτροπής 10.11.2021, MATKO 09.11.2021, ΕΜΠ 10.11.2021

Εισηγήσεις (οριστική):

Επιτροπής, MATKO, ΕΜΠ 31.12.2021

Η παραλαβή του έργου της ANATEKO και η άρτια εκτέλεσή του, όπως προκύπτει και από τις τεχνικές εκθέσεις και τα πρωτόκολλα παραλαβής από τη επιτροπή παρακολούθησης καθώς και από το νηογνώμονα, ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τον χρόνο της σύμβασης και το 50% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, λόγω των έκτακτων συνθηκών με επίκληση ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση δύο είναι τα γεγονότα ανωτέρας βίας που επικαλείται η εταιρεία α) ακραίες καιρικές συνθήκες και β) η συνέχιση της πανδημίας Covid 19 η οποία ανάγκασε την Πολιτεία να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς της, γεγονότα τα οποία προκάλεσαν την αδυναμία έγκαιρης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της.

Για όλους τους παραπάνω λόγους που αποφασίστηκε με την Απόφαση ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ Θ92/2021 22.09.2021 (συν 7.) να μην κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, δεδομένης της πολύ καλής συνεργασίας μας με την ANATEKO, την καθημερινή παρακολούθηση του έργου, της πλήρους συμμόρφωσής της προς της απαιτήσεις καλής τεχνικής, και της υπέρβασης των προδιαγραφών προκειμένου να παραδώσει ένα άριστο αποτέλεσμα. Για τους ίδιους λόγους που αφορούν τις κανονιστικές πράξεις της Πολιτείας σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας **εισηγούμαστε την μη επιβολή ρητρών** καθυστέρησης του έργου στον ανάδοχο, δεδομένου ότι η ανάδοχος εταιρεία ανυπαίτως εμποδίστηκε στην ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι ρήτρες σε περίπτωση αντίθετης απόφασής σας σύμφωνα με το άρθρο 218 του νόμου 4412 και του άρθρου 9 της μεταξύ μας σύμβασης, ανέρχονται στο ποσό των **17.102,445 €** σύμφωνα με τα παρακάτω τιμολόγια:

-Τιμολόγιο No1906 27.07.2021 78.200,00€ (2,5%) – 1.955,00 €

-Τιμολόγιο No019/2021 11.10.2021 74.244,60€ (5%) – 3.712,23 €

-Τιμολόγιο No94B 15.10.2021 228.724,30€ (5%) – 11.435,21 €

(Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 218 ΤΟΥ ν 442 και την σύμβαση: α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα)

Στη διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον διευκρινίσεις,

Με εκτίμηση

Η Επιτροπή παραλαβής του έργου

Δρ. Α. Μαχιάς	Δρ. Κ. Τσαγκαράκης	Δρ. Ε. Τσαπάκης
		