

Πειραιάς :28-07-2021

Από: **MATCO ΕΠΕ**
Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

κοιν.: Ε.Μ.Π.

Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης
Δρ. Αθανασίου Μαχιά

Υπ. Όψη: **καθ. Εμμανουήλ Σαμουηλίδη**

Θέμα: ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Υπέρβαση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης
και παράδοσης των εργασιών μετασκευής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ==ΕΠΕΙΓΟΝ==

Κύριοι

Σύμφωνα με την παράταση ολοκλήρωσης της συμβάσεως μετασκευής του έργου η καταληκτική ημερομηνία περαίωσης και παράδοσης του έργου της μετασκευής είναι η 25^η Ιουλίου 2021.

Επειδή ο Ανάδοχος δεν έχει περαιώσει τις εργασίες μετασκευής στον προβλεπόμενο χρόνο τότε σύμφωνα με την υπ. Αριθ.20011/2771 από 23/06/2020 «ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ». και ειδικότερα του άρθρου 7 παρ.2, η αναθέτουσα Αρχή ,εν προκειμένω το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, *κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του . Η τασσόμενη*



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

Συνεπώς θα πρέπει να αποσταλεί από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. προς ΑΝΑΤΕΚΟ (Ανάδοχο) η ανωτέρω μνημονευόμενη Επιστολή – όχληση.

Στην επιστολή αυτή θα πρέπει να ζητείται από τον Ανάδοχο η συμπλήρωση των εργασιών, εκτέλεση των δοκιμών και παράδοση του σκάφους σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης εντός χρόνου 25 ημερών από την λήξη του συμβατικού χρόνου ήτοι έως την 14-08-2021, ο οποίος κρίνεται εύλογος με βάση τις έως σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες και την απόδοση των εργατοτεχνιτών τον μήνα Αύγουστο .

Η μορφή της ως άνω επιστολής θα μπορούσε να είναι η όπως η αναφερόμενη στο συνημμένο.

Με εκτίμηση

Ναπολέον Π. Θεοδωρόπουλος

Συνημμένο. 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΧΛΗΣΕΩΣ

Από: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

.....

Προς : ANATECO

Υπ. Όψη: κ. **Αργύρη Αναστασίου**

email: arg.anastasiou@anateco.gr

Θέμα: ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – Υπέρβαση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης
και παράδοσης των εργασιών μετασκευής.

Κύριοι

Την 25^η Ιουλίου 2021 έληξε ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπ.

Αριθ.20011/2771 από 23/06/2020 «ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε/Α
ΦΙΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ» χωρίς να μας έχουν παραδοθεί
οι εργασίες και το πλοίο.

Με βάση το άρθρο 7 παρ.2 της ως άνω συμβάσεως, σας καλούμε εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την λήξη του συμβατικού χρόνου, ήτοι έως την 19-08-2021 να
προβείτε στην συμπλήρωση των εργασιών, εκτέλεση των δοκιμών και παράδοση
του σκάφους σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/Τεχνικές Προδιαγραφές της
Διακήρυξης.

Εάν παρέλθει η ως άνω προθεσμία των είκοσι πέντε ημερών χωρίς την
συμμόρφωση του αναδόχου τότε αυτός μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών
κηρύσσεται έκπτωτος. .