

## ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από: Επιτροπή Παραλαβής Έργου  
Δρ. Α. Μαχιά,  
Δρ. Κ. Τσαγκαράκη  
Δρ. Ε. Τσαπάκη

Προς: Τμήμα Προμηθειών - μέσω του  
Αναπλ. Δ/ντή ΙΘΑΒΙΠΕΥ, Δρ. Γ.  
Τσερπέ

Θέμα: Δεύτερο αίτημα χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης από τη  
ΑΝΑΤΕΚΟ Α.Ε. για το έργο «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του  
Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» REPHIL (20.31703) (κωδικός ΟΠΣ 5002682)

1. Δεύτερο αίτημα χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης με αρ. πρωτ.  
4010/2021/02.08.2021 έγγραφό σας
2. Σύμβαση μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΕ, με αρ. πρωτ.  
20011/2771/23.06.2020
3. Τροποποίηση σύμβασης μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΕ, με αρ. πρωτ.  
20011/2225/05.05.2021
4. Επιστολή όχλησης από ΕΛΚΕΘΕ προς ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΕ, με αρ. πρωτ.  
4008/2021/02.08.2021

Σε απάντηση της υπ αριθμ. 4010/2021/02.08.2021 επιστολής σας με Θέμα «Δεύτερο  
αίτημα χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης» σας (συν. 1) γνωρίζουμε τα  
παρακάτω:

Το αίτημά σας για εκ νέου παράταση της από 19/06/2020 σύμβασης κατετέθη στο  
ΕΛΚΕΘΕ με e-mail 30/07/2021, 15:52 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου  
4010/2021/02.08.2021 δηλαδή μετά την λήξη της διάρκειας της σύμβασης (συν.2) και  
της 13 εβδομάδων παράτασής της (συν.3).

Σας έχει ήδη αποσταλεί επιστολή όχλησης (συν. 4) για την ολοκλήρωση της σύμβασης  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της σύμβασης την οποία επισυνάπτουμε και στην  
παρούσα επιστολή μας

Επιπλέον θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι :

α) σας έχει ήδη χορηγηθεί παράταση μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών για τους λόγους  
που αιτείσθε την νέα παράταση και η αιτούμενη παράτασή, εάν το αίτημά σας γινόταν  
δεκτό, θα υπερέβαινε το 50% του συνολικού χρόνου της σύμβασης


β) το αίτημα σας, υποβλήθηκε μετά την εκπνοή της σύμβασης και της δοθείσης  
παράτασης επ' αυτής, αν και γνωρίζετε ότι η εξέταση αυτού του είδους αιτημάτων  
αναγκαστικά καθυστερεί δεδομένου ότι εμπλέκονται για την εξέτασή του διάφορες  
υπηρεσίες και

γ) η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου θα έχει ως συνέπεια σημαντικές οικονομικές απώλειες για το ΕΛΚΕΘΕ.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους τα το αίτημα σας για εκ νέου παράταση της διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να γίνει δεκτό και παρακαλούμε όπως ανταποκριθείτε στις συμβατικές σας υποχρεώσεις.

Με εκτίμηση

Η Επιτροπή παραλαβής του έργου

| Δρ. Α. Μαχιάς                                                                     | Δρ. Κ. Τσαγκαράκης                                                                | Δρ. Ε. Τσαπάκης                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |