

Πειραιάς :17-03-2021

Από: Ναπολέοντα Θεοδωρόπουλο

Προς: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης

Α. Μαχιά, Κ. Τσαγκαράκη, Ε.
Τσαπάκη

Κοιν: ΕΜΠ. Καθ. Ε.Σαμουηλίδη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ -ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: Αίτημα χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης από την εταιρεία ANATECO S.A. , ανάδοχο του έργου «Ανακατασκευή του Ερευνητικού σκάφους ΦΙΛΙΑ-Repnil» στα πλαίσια του «REPHIL-20.31703» σύμφωνα με την υπ. αριθ. 20SYMV006330182 2020-02-24 Σύμβαση

Σχετ: 1. C6401C_ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ_15_03_2021 της ANATECO S.A
2. Σύμβαση ΕΛΚΕΘΕ- ANATECO (20SYMV006911307 ΑΠ 20011/2771 23.06.2020)
3. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (σχετ. 1) και τις αναφερόμενες σε αυτό αιτίες καθυστέρησης, ιδιαίτερα σε αυτές που προκύπτουν λόγω της πανδημίας Covid-19 και αφορούν σε:

- α) καθυστερήσεις και περιορισμούς σε παραδόσεις εξοπλισμού κυρίως προερχόμενου από το εξωτερικό,
- β) Τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών τόσο στο εργοστάσιο όσο και στο Ναυπηγείο εξ αιτίας των περιοριστικών μέτρων.

Σελ.1

γ) Τις καθυστερήσεις εξ αιτίας της υποαπασχόλησης του προσωπικού υπερβολάβων , λόγω των περιοριστικών μέτρων που αφορούν στην απασχόληση

ο αιτούμενος χρόνος παράτασης, από την εταιρεία ANATECO S.A., για την ολοκλήρωση του έργου «Ανακατασκευή του Ερευνητικού σκάφους ΦΙΛΙΑ- Rephil» στα πλαίσια του «REPHIL-20.31703» **κατά 13 επιπλέον εβδομάδες, ήτοι έως την 25/07/2021** σύμφωνα και με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών (σχετ. 2) κρίνεται λογικός και αιτιολογημένος και ως εκ τούτου εισηγούμεθα για την αποδοχή του.

Ναπολέων Π. Θεοδωρόπουλος



ΝΑΠΟΛΕΩΝ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΑΥΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 23226
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 86 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 45.38.303 - 45.22.136 - FAX 45.20.596