

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από: Επιτροπή Παραλαβής Έργου
Δρ. Α. Μαχιά,
Δρ. Κ. Τσαγκαράκη
Δρ. Ε. Τσαπάκη

Προς: Τμήμα Προμηθειών

Θέμα: Αίτημα χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης του Υποέργου 3: «Εργασίες εκσυγχρονισμού του σκάφους» της πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» REPHIL (20.31703) (κωδικός ΟΠΣ 5002682).

Σχετ: 1. ΑΠ 1385/2021, 17/03/2021, εισερχόμενο έγγραφο της ΑΝΑΤΕΚΟ
2. Εισηγητική έκθεση ΜΑΤΚΟ ΕΠΕ, 17/03/2021
3. Εισηγητική έκθεση ΕΜΠ, 17/03/2021

Η επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που έχει συσταθεί με την απόφαση ΔΣ 312/B-22/17-04-2019 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, στα πλαίσια της προκήρυξης υπ' αριθμ. 20011/2771 23.06.2020 και της σύμβασης υπ' αριθ. 20011/10274 17.10.19 για την «Ανάθεση υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους» εκτιμώμενης αξίας 989.900,00 ευρώ απαλλασσόμενου ΦΠΑ.,

σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών (1,2,3) **αιτείται την έγκριση παράτασης της σύμβασης** ΕΛΚΕΘΕ – ΑΝΑΤΕΚΟ (20SYMV006911307 ΑΠ 20011/2771 23.06.2020) που αφορά στο Υποέργο 3: «Εργασίες εκσυγχρονισμού του σκάφους» της πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» REPHIL (20.31703) (κωδικός ΟΠΣ 5002682), **διάρκειας δεκατριών (13) επιπλέον εβδομάδων** με εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης τις 25/07/2021, και εκτιμώμενη ημερομηνία κατέλκυσης τις 05/04/2021 **σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών (σχετ. 1)**, το οποίο αφορά στα παρακάτω:

α) τις καθυστερήσεις και περιορισμούς σε παραδόσεις εξοπλισμού κυρίως προερχόμενου από το εξωτερικό που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19

β) τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών τόσο στο εργοστάσιο όσο και στο Ναυπηγείο εξ αιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας Covid-19

γ) τις καθυστερήσεις εξ αιτίας της υποαπασχόλησης του προσωπικού υπεργολάβων μας, λόγω των περιοριστικών μέτρων που αφορούν στην απασχόληση λόγω της πανδημίας Covid-19

δ) τις καθυστερήσεις οφειλόμενες στην απρόβλεπτη κακή κατάσταση των δικτύων του πλοίου η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μεγάλου μέρους αυτών, σε αναντιστοιχία με τις προβλέψεις

Στη διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον διευκρινίσεις,

Με εκτίμηση

Η Επιτροπή παραλαβής του έργου

Δρ. Α. Μαχιάς	Δρ. Κ. Τσαγκαράκης	Δρ. Ε. Τσαπάκης
		