



ANATECO S.A.
INDUSTRIAL & MARINE APPLICATIONS
23 I.GAVRIIL STR., ACHARNES 13677
ΑΤΤΙΚΗ GREECE

ΑΠΟ :
Αργύρη Αναστασίου
ANATECO A.E
T: 210 2824050-1
E: arg.anastasiou@anateco.gr

ΠΡΟΣ: Δρ Αθανάσιο Μαχιά
Δ/ντή Ερευνών
Επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού
έργου RePHIL

T: 2291076502
E: amachias@hcmr.gr

Κοιν : Τμήμα Προμηθειών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε
ΔΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 16 Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: Μετάθεση Ετοιμότητας για Παράδοση Αντικειμένου Σύμβασης ΑΠ 20011/2771 23.06.2020

Σχετ: 1. Σύμβαση ΕΛΚΕΘΕ – ANATECO 20SYMV006911307 ΑΠ 20011/2771/23.06.2020

Σχετ: 2. Η από 20/04 Τροποποίηση Σύμβασης ΕΛΚΕΘΕ – ANATECO με ΑΠ 20011/2225/05.05.2021

Σχετ: 3. Το από 30/07 αίτημα χρονικής παράτασης της ANATECO με ΑΠ 4010/2021/02.08.2021

Σχετ: 4. Την από 02/08 επιστολή όχλησης του ΕΛΚΕΘΕ με ΑΠ 4008/2021/02.08.2021

Σχετ: 5. Την από 01/09 απόρριψη του Σχετ:3 δια περιφοράς ΔΣ με ΑΠ 84/2021/31.08.2021

Κύριοι ,

Σε συνέχεια της από 2/8/2021 επιστολή σας, και της από 31/8/21 απόρριψης του αιτήματός μας για χορήγηση παρατάσεως, που κοινοποιήθηκε σε μας την 1/9/2021 σας πληροφορούμε ότι παρ' όλο ότι ευθυγραμμισθήκαμε πλήρως προς τις χορηγηθείσες προθεσμίες που τέθηκαν σε αυτή, και το έργο είναι στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσής του, λόγοι μη οφειλόμενοι σε υπαιτιότητά μας και πέραν των δυνατοτήτων μας, όπως:

- Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα που επικράτησαν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, που μείωσαν τη διάρκεια των εργασιών τουλάχιστον κατά 50%, αφού ο επιτρεπόμενος από την διεύθυνση εργασίας χρόνος ήταν έως το μεσημέρι 11:30 π.μ., σε συνδυασμό με την μειωμένη απόδοση των εργατοτεχνιτών.
- Η συνεχιζόμενη περίοδος COVID-19 που είχε (και έχει) ως αποτέλεσμα τις γνωστές επιπτώσεις στην εργασία αλλά και τη μειωμένη δυνατότητα συναλλαγών προς τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους μας.
- Η επανατοποθέτηση και σύνδεση των αφαιρεθέντων υπαρχόντων ηλεκτρονικών μηχανημάτων σε συνδυασμό με την εγκατάσταση από ειδικευμένα συνεργεία των προμηθευτών των νέων που προσκομίσθηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ που δεν ακολούθησαν τον ταχύρρυθμο προγραμματισμό μας.

Μεταθέτουν την ετοιμότητά μας για παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης του πλοίου έως την 15^η Οκτωβρίου 2021 ημερομηνία για την οποία παρακαλούμε για την ανοχή σας.

Για το παραπάνω αίτημα θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την μέχρι σήμερα καλή μας συνεργασία, την προθυμία μας προς εκτέλεση διαφόρων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση και της πλήρους συμμόρφωσής μας προς τις απαιτήσεις της καλής τεχνικής και του επιβλέποντα Νηογνώμονα ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές αυτής της εβδομάδας τον έλεγχο και παραλαβή των εργασιών της μετασκευής και ευρίσκεται επί καθημερινής βάσεως στο πλοίο.

Με Τιμή

Για την ANATECO Α.Ε.

ANATECO Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ 23 - ΤΘ 46558 ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ: 2824051 FAX: 2818124 E-MAIL: info@anateco.gr
ΑΦΜ: 094117343 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΟΔ: 13753/01/ΑΤ/Β/08/360 ΑΦ: 410144

Αργύρης Αναστασίου
Διευθύνων Σύμβουλος
Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ/ός ΕΜΠ