

Πειραιάς :17-09-2021

Από: **MATCO ΕΠΕ**
Ναπολέον Π. Θεοδωρόπουλος

Προς : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Υπ. Όψη: Επιτροπής Παρακολούθησης
Δρ. Αθανασίου Μαχιά

Θέμα: ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ Ε/Α ΦΙΛΙΑ – περαίωση εργασιών -έλεγχος και
παραλαβή εργασιών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ==ΕΠΕΙΓΟΝ==

Κύριοι

Αναφερόμενος στην από 16-09-2021 με Θέμα: Μετάθεση Ετοιμότητας για Παράδοση Αντικειμένου Σύμβασης ΑΠ 20011/2771 23.06.2020 επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΤΕΚΟ σχετικά με την περαίωση των εργασιών μετασκευής στο πλοίο «ΦΙΛΙΑ» είναι γεγονός ότι:

α) η καθυστέρηση της παράδοσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά οφείλεται κατά κύριο λόγο σε συνθήκες ανωτέρας βίας που έχουν δημιουργηθεί και από τις συνθήκες καύσωνος που επικράτησαν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και την συνεχιζόμενη κατάσταση επιφυλακής που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19



MATCO Ltd.

Naval Architects & Marine Engineers

Marine Surveyors & Consultants

β) υπάρχει επιτάχυνση και ουσιαστικά οι εργασίες βρίσκονται στο τέλος τους αφού τελούν σε καθεστώς ελέγχου και αποδοχής τους με έκδοση αντιστοίχων πιστοποιητικών από τον Νηογνώμονα, ο οποίος βρίσκεται επί συνεχούς βάσεως επί του πλοίου.

Με βάση τα ανωτέρω θεωρώ ότι το ΕΛΚΕΘΕ δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην διαδικασία κηρύξεως του αναδόχου ως εκπτώτου διότι ως αφ' ενός συντρέχουν οι λόγοι ανωτέρας βίας αφ' ετέρου η χορήγηση προθεσμίας για την περαίωση και παράδοση των εργασιών έως την 15-10-2021 είναι εύλογη και προς όφελος της ποιότητας της παραλαβής.

Με εκτίμηση

Ναπολέον Π. Θεοδωρόπουλος