



## ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Καθ. Ε. Σ. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ

---

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου, Αθήνα

☎ 21 0772 1421, 21 0772 1415

Fax: 21 0772 1412, e-mail: msamuel@deslab.ntua.gr

Ζωγράφος, 30 Ιουνίου 2021

**Από:** Καθ. Ε. Σαμουηλίδη  
Καθ. Γ. Ζαραφωνίτη

**Προς:** Επιτροπή παρακολούθησης και  
παραλαβής της σύμβασης

Α. Μαχιά, Κ. Τσαγκαράκη, Ε. Τσαπάκη

**Κοιν:** MATCO ΕΠΕ  
Ν. Θεοδωρόπουλο

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**Θέμα:** Καθέλκυση του σκάφους Ε/Α ΦΙΛΙΑ στο πλαίσιο του έργου «Ανάθεσης υπηρεσιών για εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Α ΦΙΛΙΑ, εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους»

Στις 5 Ιουνίου με μήνυμα μας αναφέραμε παρατηρήσεις σχετικά με την πορεία του έργου και τα ορόσημα που συνδέονται με την καθέλκυση του υπό μετασκευή πλοίου.

Η καθέλκυση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου και το πλοίο βρίσκεται τώρα εν όρμω στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου ΠΑΠΙΛΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση έως έχει σήμερα παρατηρούμε τα εξής:

Σε επίσκεψη που έγινε στο πλοίο την Τρίτη 22 Ιουνίου διαπιστώσαμε ότι οι εργασίες επιταχύνθηκαν σημαντικά, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις εκθέσεις της εταιρείας MATCO\ΕΠΕ, που επιβλέπει το έργο.


Οι εργασίες είναι σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα που γνωστοποίησε ο ανάδοχος στις 17 Ιουνίου.

Κάποια σημεία της περιγραφής του έργου είναι σκόπιμο να αποσαφηνιστούν.


Μας γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία MATCO\ΕΠΕ ότι κατατέθηκε στο νηογνώμονα η μελέτη για το A-frame.

Τοποθετήθηκαν το σύστημα κενού και ο βιολογικός και εκρεμμεί η σύνδεση τους.

Η ολοκλήρωση του έργου την προβλεπόμενη ημερομηνία απαιτεί διατήρηση του ρυθμού, αν όχι επιτάχυνση, των εργασιών εκ μέρους του ανάδοχου.



Καθ. Ε. Σαμουηλίδης  
Συντονιστής ΕΜΠ για το Rephil



Καθ. Γ. Ζαραφωνίτης  
Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΜΠ για το  
υποέργο 3