

ΑΠΟ :

Αργύρη Αναστασίου

ANATECO A.E

T: 210 2824050-1

E: arg.anastasiou@anateco.gr

ΠΡΟΣ:

Δρ Αθανάσιο Μαχιά

Δ/ντή Ερευνών

Επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού
έργου RePHIL

T: 2291076502

E: amachias@hcmr.gr

Κοιν : Τμήμα Προμηθειών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

ΔΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Θέμα: **Δεύτερο Αίτημα χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης**

Σχετ: 1. Σύμβαση ΕΛΚΕΘΕ – ANATECO (20SYMV006911307 ΑΠ 20011/2771 23.06.2020)

Σχετ: 2. Η από 20/04 Τροποποίηση Σύμβασης ΕΛΚΕΘΕ – ANATECO

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (σχετ. 1 και 2) ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ λήγει στις 25/07/2021.

Λαμβάνοντας υπόψη,

α) Τις αναταράξεις στην αγορά των Α Υλών το τελευταίο 4μηνο κυρίως που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19. Χαρακτηριστικά αναφέρεται σαν παράδειγμα ότι η τιμή του σιδήρου έχει αυξηθεί περίπου κατά 100% . Αυτό επειδή δεν υπάρχει αρκετή προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση. Όλες οι παραδόσεις καθυστερούν και αυτό είναι γνωστό σε όλη την αγορά.

β) Τον σημαντικό όγκο των εξωσυμβατικών εργασιών και προμηθειών που είτε ήδη έχουν πραγματοποιηθεί είτε προβλέπεται να πραγματοποιηθούν άμεσα . Σχετική ανάλυση και προσφορά θα λάβετε την Δευτέρα 02 Αυγούστου (Α Μερους) και την Τετάρτη 04 Αυγούστου (Β Μέρους) για την οποία θα αναμένουμε την αποκρίσή σας το συντομότερο δυνατόν.

Παρακαλούμε θερμά για επιπλέον παράταση 2 μηνών όπως ορίζεται στο άρθρο 3 / Παράγραφος 2 του σχετ: 1 Αρχική Σύμβαση (20SYMV006911307 ΑΠ 20011/2771 23.06.2020) , χωρίς να υπερβληθεί το 50% της χρονικής παράτασης.



Σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ως προς την έγκριση του εν λόγω αιτήματος που αποτελεί προϋπόθεση για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Με εκτίμηση,

Για την ANATECO A.E.

ANATECO A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ 23 - ΤΘ 46558 ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ: 2824051 FAX: 2840124 EMAIL: info@anateco.gr
ΑΦΜ: 09747597 ΔΟΥ/ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 13764/1101/ΕΦΣ/ΣΣΕ ΑΦ: 410144

Αργύρης Αναστασίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ/ός ΕΜΠ

25 Ιουλίου 2021