

ΑΠΟ :
Αργύρη Αναστασίου
ANATECO

ΠΡΟΣ: Δρ Αθανάσιο Μαχιά
Δ/ντή Ερευνών
Επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού
έργου RePHIL

T: 210 2824050-1
E: arg.anastasiou@anateco.gr

T: 2291076502
E: amachias@hcmr.gr

Θέμα: Αίτημα χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης της σύμβασης

Σχετ: 1. Σύμβαση ΕΛΚΕΘΕ – ANATEKO (20SYMNV006911307 ΑΠ 20011/2771 23.06.2020)

2. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (σχετ. 1) ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ ορίζεται από την ημερομηνία ανάληψης των υπηρεσιών (23.06.2020) στους δέκα (10) μήνες (23.04.2021).

Λαμβάνοντας υπόψη,

α) Τις καθυστερήσεις και περιορισμούς σε παραδόσεις εξοπλισμού κυρίως προερχόμενου από το εξωτερικό που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19.

β) Τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών τόσο στο εργοστάσιο όσο και στο Ναυπηγείο εξ αιτίας των περιοριστικών μέτρων.

γ) Τις καθυστερήσεις εξ αιτίας της υποαπασχόλησης του προσωπικού υπεργολάβων μας , λόγω των περιοριστικών μέτρων που αφορούν στην απασχόληση λόγω της πανδημίας Covid-19.

δ) Καθυστερήσεις οφειλόμενες στην απρόβλεπτη και κεκρυμμένη κακή κατάσταση των δικτύων του πλοίου η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μεγάλου μέρους αυτών , σε αναντιστοιχία με τις προβλέψεις μας αλλά και την πληροφόρηση που είχαμε on board.

παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι θα απαιτηθούν 13 επιπλέον εβδομάδες για την ολοκλήρωση του Έργου με εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης τις 25/07/2021 σύμφωνα και με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών (σχετ. 2). Σε ότι αφορά στην κατέλκυση του Ε/Σ, στόχος μας είναι να κατελκυσθεί το αργότερο μέχρι τις 05/04/2021.



ANATECO S.A.

INDUSTRIAL & MARINE APPLICATIONS

23 I.GAVRIIL STR., ACHARNES 13677

ATTIKI GREECE

Σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ως προς την έγκριση του εν λόγω αιτήματος που αποτελεί προϋπόθεση για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

ANATECO ΑΕ
Με έκδοση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ 23 - ΤΘ 46558 ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ: 2824051 FAX: 2819124 EMAIL: info@anateco.gr
ΑΦΜ: 094117343 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 031574 Αναστασίου Φ: 410144

Διευθύνων Σύμβουλος

Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ/ός ΕΜΠ